

Soggetti coinvolti:
Città Metropolitana di Torino
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino

Comune di Val di Chy
Via Aosta, 7 - 10039 Val di Chy (TO)



Titolo progetto:

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EDIFICIO IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI VAL DI CHY

CIG Z832C105AE

Livello di progettazione:

PROGETTO ESECUTIVO

D.Lgs 18 Aprile 2016 n.50



PHI GROUP Srl - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Via Marsala 8, 10015, Ivrea (TO)
P.Iva/C.F. 10856420012
Capitale sociale: 50'000,00 € i.v.
Tel: +39 0125 641 261
Info@phi-group.it - www.phi-group.it

Titolo elaborato:

PSC GANTT

Contenuto elaborato:

- ☐ Architettonico
- ☐ Strutturale
- ☐ Impianti elettrici
- ☒ Impianti termico condizionamento
- ☐ Impianti idrico fognario
- ☒ Impianto solare



Registration Number: IT-116466

Certificate No. 9512/0

AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001:2015

DOC.13

Scala	Codice:	Attività:	Revisione:	Tipologia doc:	Numero:	File di riferimento
—	XXX—2020	PE	002	DOC	04	2020.XXX_PE_002_DOC.04
Data:		Redatto		Verificato:		Validato:
06/08/2020		Arch. Andrea Tessari		<input checked="" type="checkbox"/> Arch. Dario Vineis		<input checked="" type="checkbox"/> Arch. Dario Vineis
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA				RESPONSABILE PROCEDIMENTO		
Comune di Val di Chy				Geom. Mara Guaita		
Firma				Firma		
DIREZIONE TECNICA		PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA		PROGETTAZIONE STRUTTURE		PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI
Arch. Dario Vineis PHI GROUP Srl		Arch. Dario Vineis PHI GROUP Srl		Ing. Paolo Manassero PHI GROUP Srl		IMPRESA ESCUTRICE
Firma.....		Firma.....		Firma.....		
02		06/08/2020		Correzioni a seguito di incontro con committenza		
01		05/06/2020		Emissione documento		
Emissione/Revisione		Data		Riferimento emissione/revisione		

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento del cantiere						
Preparazione delle aree di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	01/10/2020	01/10/2020
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	01/10/2020	02/10/2020
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	2	2	01/10/2020	02/10/2020
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree	1	E	2	2	01/10/2020	02/10/2020
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	01/10/2020	01/10/2020
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	01/10/2020	01/10/2020
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	01/10/2020	01/10/2020
Fondazioni						
Scavi e rinterri						
Scavo di sbancamento	1	E	4	4	05/10/2020	08/10/2020
Strutture in fondazione in c.a.						
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	E	6	8	09/10/2020	16/10/2020
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	5	7	22/10/2020	28/10/2020
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	1	1	29/10/2020	29/10/2020
Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni						
Impermeabilizzazione di pareti controterra	1	E	3	3	19/10/2020	21/10/2020
Strutture in elevazione in c.a.						
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	1	E	8	10	02/11/2020	11/11/2020
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	1	E	5	7	12/11/2020	18/11/2020
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1	E	1	1	19/11/2020	19/11/2020
Coperture in latero-cemento						
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	1	E	10	12	23/11/2020	04/12/2020
Formazione di massetto per coperture	1	E	4	5	07/12/2020	11/12/2020
Impermeabilizzazione di coperture	1	E	5	5	14/12/2020	18/12/2020
Opere di completamento in copertura						
Montaggio di scossaline e canali di gronda	1	E	5	5	11/01/2021	15/01/2021
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione	1	E	5	5	11/01/2021	15/01/2021
Impianti						
Assistenze murarie per impianti						
Esecuzione di tracce eseguite a mano	1	E	3	3	21/12/2020	23/12/2020
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici	1	E	3	3	21/12/2020	23/12/2020
Impianto elettrico						
Realizzazione di impianto elettrico	1	E	10	12	08/02/2021	19/02/2021
Realizzazione di impianto di messa a terra	1	E	10	12	08/02/2021	19/02/2021
Realizzazione di impianto antenna TV	1	E	10	12	08/02/2021	19/02/2021

Tabella Analitica Gantt

Impianto idrico-sanitario e del gas						
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria	1	E	6	8	11/01/2021	18/01/2021
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	1	E	9	11	19/01/2021	29/01/2021
Impianto termico						
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico	1	E	6	8	25/01/2021	01/02/2021
Realizzazione di impianto solare termico	1	E	5	7	02/02/2021	08/02/2021
Lavori interni						
Massetti e pavimenti interni						
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo	1	E	3	3	25/01/2021	27/01/2021
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	E	7	9	28/01/2021	05/02/2021
Serramenti esterni						
Montaggio di porte per esterni	1	E	10	12	08/02/2021	19/02/2021
Montaggio di serramenti esterni	1	E	1	1	19/02/2021	19/02/2021
Finiture esterne						
Allacciamenti impianti a rete						
Posa di conduttura fognaria	1	E	10	12	22/02/2021	05/03/2021
Smobilizzo del cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	6	8	22/03/2021	29/03/2021
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	6	8	22/03/2021	29/03/2021

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = APPALTATRICE

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



